

Nowa Wola,

Harmonogram przedsięwzięcia, zespół willowy „Zielona Polana”
Dz. ew. nr 725/28, Nowa Wola ETAP 6
ul. Plonowa

ETAP	Etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego	Koszty etapu w całkowitych kosztach przedsięwzięcia w %
1	Zakres wykonania: - prace geodezyjne: wytyczenie budynków, - zdjęcie humusu, - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową - płyta fundamentowa żelbetowa - instalacja podposadzkowa wodno-kanalizacyjna, Do 31.10.2024r.	25 %
2	Zakres wykonania: - ściany konstrukcyjne wszystkich kondygnacji, - stropy i wieńce wszystkich kondygnacji, - przewody kominowe i wentylacyjne, - wymurowanie attyk wraz z wyprowadzeniem przewodów kominowych i wentylacyjnych ponad dach. Do 28.02.2025r.	25 %
3	Zakres wykonania: - instalacja wewnętrzna elektryczna, alarmowa, wodno-kanalizacyjna (bez instalacji ogrzewania podłogowego) i gazowa, - pokrycie dachowe, - montaż okien. Do 30.06.2025r.	20 %
4	Zakres wykonania: - położenie tynków wewnętrznych, - wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, - wykonanie posadzek cementowych w lokalach mieszkalnych, - obróbki blacharskie, - montaż drzwi wejściowych do lokalu, - drenaż obwodowy budynków. Do 31.10.2025r.	20 %
5	Zakres wykonania: - kompleksowe wykonanie elewacji budynku, - wykonanie przyłączy do budynków: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, - podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, - ułożenie kostki brukowej, - ogrodzenia, - montaż kotłów c.o. oraz osprzętu elektrycznego, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do 28.02.2026r.	10 %